

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月16日

星期: 8

工程名称: 新建南村光伏电站二期20MWp

天气: 晴

气温: 10~0°

监 理 工 作 情 况	现场巡检	
施 工 情 况	施工单位: 建设公司 施工内容及进度: 管理人员1人 总施工人数 8人 支架安装 单路电压测试 背板接地扁钢备料 集电线路工程, 停工, 一台挖掘机。	
其 它 事 项	3#4# 基槽, 农民阻工。	
本日现场监理人员: 刘建 王亚东		
记录人: 刘建		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制