

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月18日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14.9/-2.0

工程名称: 新建10kV线路工程

现场巡检

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中越烟	管理人员1人, 总施工人数15人 组件板场连接。 组串4平方线穿管。 组件板接地扁钢连接。 支架安装。 若工地1人 集电场的工程开基槽开挖 开4开基槽, 西河农民阻工。 2台挖掘机调走。
其它事项		
	本日现场监理人员	刘德贵 王忠林
	记录人: 刘德贵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):