

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州锦屏山风电场20MW炉内机组热力系

日期	2018年12月23日 星期日	气候	晴	气温	4°-5°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	张瑞琦工程施工人员4人 管理人员1人 施工人员9人				
施工机械动态:	2台挖机				
施工进度情况	锦屏山风电场20MW炉内机组热力系 集电线路工程: 7#基础搭溜槽 6#基础钢筋绑扎模板安装 3# 4#基础开挖				
检查发现的问题	在巡检中发现集电线路工程, 对7# 6# 基础钢筋绑扎的钢筋套有没有弯钩的或钩 的加工角度不合格。				
处理措施、意见、结果	现场已通知施工方及班组长, 对钢筋套 整改。同时已通知资料给施工单位, 下发整改 联系单。				
协调内容 或其他					
记录人	刘继	总监签阅			