

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市沁水县南村乡南村光伏电站项目二期20MWp

日期	2018年07月26日 星期四	气候	多云转小雨	气温	31.9/23℃
监理人员动态: 2			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 支架调平20组. 2. 组件板按装3组. 累计完成12组.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	甲供组件板未到.				
记录人	刘名堂		总监签阅		