

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环乡村光伏发电二期20MWp

日期	2018年03月16日 星期五	气候	阴	气温	8°-1°
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员8人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	环乡: 1. 3.5kV电缆沟2人开挖. 4. 通道拆除串(原团) 2. 电缆桥架盖2人消缺 光伏电站地方。 3. 组件板接地线连接。				
检查发现的问题	下午巡检通道在拆除串板, 组件板堆放不整齐。				
处理措施、意见、结果	从新堆放整齐, 施工方已派人重新垒整齐。				
协调内容或其他	下午3点我和业主王经理去南岭山村巡视地籍, 到通道巡视因光伏电站用地需拆除四组串。				
记录人	刘建		总监签阅		

