

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇东岭村光伏发电项目二期20MW

日期	2017年4月17日 星期五	气候	多云	气温	12~ -1℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员12人 施工人员66人 施工机械动态: 挖掘机2台 打桩机1台 二次泵送料车1辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	通水、电安装消缺。 5、环系、支架附件板安装21组 6、环系 桥架敷设、汇流箱 逆变器安装。 2、挖掘机挖二次泵变基础坑。 3、打桩机打桩120个。 4、二次泵变基础支模。				
检查发现的问题	巡视检查发现问题。 下午3点在甲方会议开会, 主要议题讲了春季施工。 安全、进度、质量、文明施工、料场清理。做到文明 施工。作业中交一份满意的答卷。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	南岭上村土地在协调中。				
记录人	刘继		总监签阅		