

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 9日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 多云

气温: 17-28

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 3#、4#箱变接地电阻测试。 3. 见证支架基础预埋件试验。 4. 检查升压站散水浇筑。 5. 检查光伏支架、组件安装, 要求对支架变形的进行更换, 组件安装需系成品保护。 6. 要求现场施工应佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 1#、2#光伏区支架基础人工挖孔, 埋4mm光伏电缆敷设。 4#、5#区光伏支架组件安装。3#、4#箱变接地电阻测试。 2. 1#区场区(两台箱变) 钻孔, 预埋件浇筑。箱变基础垫层浇筑。 2. 升压站道路场平。综合楼散水浇筑。综合楼卫生间贴砖。 室外设备控制电缆敷设, 110kV成套设备引线连接。 配电楼外墙挂腻子。围墙砌砖。化粪池抹灰。
其 它 事 项	防水材料到场 光伏支架到货	
本日现场监理人员: 贺磊磊、胡强、刘金堂、徐国		
记录人: 徐国		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 6 月 10 日

星期: 六

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 多云

气温: 15-29°

监
理
工
作
情
况

参加第二次电力工程验收。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通运
主电有限公司

江苏中能建设
工程集团有限公司

江苏中能建设
工程集团有限公司

江苏中能建设
工程集团有限公司

1. 光伏区箱变及站内通讯线路施工。
2. 光伏区组件安装 30 组, 累计 720 组。支架安装完成 85%。
3. 光伏区支架安装 90 个, 组件接地跨接完成 50 组。
4. 升压站围墙砌筑完成, 配电房二次室及室外设备电缆敷设。
5. 综合楼卫生间贴墙砖。
6. 回用水池支架。
7. 光伏区 1-11 区支架基础浇筑, 支架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 胡强 徐国

记录人:

徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 11 日

星期: 日

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环翠村光伏电站项目

天气: 多云

气温: 17-28

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 检查检查人工挖孔桩及预埋件灌注。
3. 检查工棚及安装支架 要求过穿管处早整 角度控制好。
4. 检查铁塔量及保护措施 要求把散脚焊牢牢固后 再浇筑。
5. 要求现场施工人员佩戴好安全帽 登高作业时系好安全带。
6. 检查升压站道路及围栏, 要求确保设计高度。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
山西晋通达 变电有限公司	1. 光伏区支架安装, 组件安装。 光伏区基础及支架安装。 电缆沟开挖, 组串柜地沟代, 电缆敷设 1x400mm ² 2. 升压站围墙砌筑, 道路支模, 10KV母线槽及电缆沟开挖。
江苏华能建 设工程集团 有限公司	2. 升压站围墙砌筑, 道路支模, 10KV母线槽及电缆沟开挖。 回用池支模, 配电柜, 母排外端 槽钢子。 站内一次电缆敷设, 二次电缆敷设, 母线槽及槽钢 母线槽及槽钢。 3. 外线 G24-G27 放线, 铁塔量及保护措施。
江苏华能建 设工程集团 有限公司	

其 它 事 项

报审到一式

本日现场监理人员: 刘金堂 胡强 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

