

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 6 月 12 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 18-28°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 3#箱变至配电柜 25KV电缆沟回填旁站。 3. 2-1#、2-3#箱变基础、底座浇筑混凝土浇筑旁站。 4. 用区域补孔浇筑 检查孔尺寸, 要求将孔内浮石清理干净。(30 商混) 5. 检查 2-1#区支架布数, 要求挂好每角度, 支架面挂平整。 6. 要求现场施工工人佩戴安全带, 登高作业系好安全带。 7. 检查箱变、电缆试验情况, 要求试验单位上报试验计划及试验内容。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通通 电有限公司 江苏华能建 设工程集团有 限公司 江苏华能新 能建设工程 有限公司	施工内容及进度 1. 南区组科布数。2-1#区域支架布数, 支架基础浇筑, 2-1#区钻孔 (3台钻孔机) - 号挖机场坪。2-3# 2台挖机场坪。 1#区域人工挖孔桩埋件浇筑。3#-配柜电缆沟回填 1#、2#、3#、4#箱变及25KV电缆试验。4#箱变挂线 接地沟开挖 2 升压站前电电缆沟开挖 电缆敷设。站内通跨支撑 - 回用水池支撑, 面已电柜外端挂横杆子, 围墙 3#切理卸式 - 综合柜电管施工穿线, 板电缆, 二次室接线。 3 欲塔基础保护帽浇筑。G24-G27改线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘金堂, 胡强, 李明
记录人: 徐子田		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建