

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 18-26°

日期: 2017 年 06 月 13 日

星期: 二

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环晋村光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 参加关于落实压控留办名单整改事宜的会议。
3. 光伏区支专线浇筑砼旁站。
4. 检查 2-1# 箱变基础钢筋, 符合要求。
5. 检查配电柜屋面防水施工, 要求 PVC 卷材搭接保证 10cm。
6. 要求现场施工人员佩戴好安全中帽, 登高作业系好安全带。
7. 检查 3# 箱变至配电室直埋电缆回填。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司
江苏华能建设
工程集团有
限公司
江苏华越新
能建设工程有限公司

1. 1# 区箱变基础砼浇筑, 接地网敷设。
3# 箱变至配电柜 35KV 直埋电缆沟回填, 1# 区支架安装。
南区组串接线, 组件接地跨接。
2. 1# 区箱变基础扎筋支模, 钻孔 3 台钻孔机, 场平一台挖机。
浇筑砼土灌注, 支架安装。
2# 区场平。
2. 配电柜屋面防水, 外墙挂片或子, 贴墙砖, 回用水池支模。
综合接地面铺地砖, 二次室接线, 升压站内道路浇筑混凝土。
3. 外线铁塔地脚螺栓保护帽浇筑, 铁塔号牌挂止, 防振锤。
焊帽, 连接接地线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 胡强 徐国

记录人:

徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建