

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 15日

天气: 多云

星期: 四

气温: 17-29°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 检查支架基础浇筑。
3. 陪同晋通往实验室材料送检。
4. 检查直埋电缆沟铺砂盖砖, 回填。所用电缆埋电缆及2-1#箱变到配电箱高压电缆。
5. 检查2-1#组件安装, 要求控制倾角, 组件安装平整。
6. 要求现场施工工人佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司江苏华能电
设工程集团
有限公司江苏卓越新
能建设工程
有限公司

1. 1# 2# 杆件支架安装, 南区杆件钻孔完成, 1# 2# 杆件3# 4# 杆件接地环网架设, 支架间接地连接。1# 2# 高压电缆沟回填完成。支架撤收。
2. 4# 到2-3# 电缆沟开挖(箱变间) 2-3# 2台挖机挖平。2-3# 箱变扎筋支模。2-1# 区域3台挖机钻孔。浇筑砼15人。浇筑25组 共计148组。组件安装5组 共计15组。2-1# 到配电箱高压电缆沟铺砂盖砖回填。
3. 综合场箱变接地, 屋面防水卷材, 外墙挂腻子。配电箱外墙贴砖。配电箱爬梯焊接, 箱内器制作安装。配电箱电气施工, 设备二次接线。防触电地极安装。
4. 外线 地脚螺栓保护帽浇筑。铁塔穿螺丝上防盗螺母, 接地连接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 胡强 徐国

记录人:

徐国

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

