

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 16 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 16-29°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 参加关于630并网各单位工程节点要求会议。
3. 检查2-3#高压电缆沟回填。铺砂厚度不够, 要求增加铺砂厚度, 已完成。
4. 2-3#箱变基础钢筋。接板检查合格。砼浇筑旁站。
5. 检查1#升压站等电位连接。
6. 要求施工工人佩戴好安全帽。山坡施工注意机械人身安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送变电有限公司

江苏华能建设工程有限公司

江苏卓越建设工程有限公司

1. 1# 2# 升压站基础钢筋。浇筑。接板检查合格。砼浇筑旁站。
2. 升压站调试单位到场调试。(单体) 升压站一次、二次接线。
3. 升压站调试单位检查基础。砼浇筑。综合检查屋面防水层铺设室内地面铺设。配电柜建筑电气安装。回用水池拆除。
3. 外线铁塔塔基钢筋绑扎。基础地脚螺栓浇筑保护措施。

其
它
事
项

35KV配电柜到一箱。

本日现场监理人员

文/金堂胡强 徐记

总监(总监代表):

记录人: 徐记

江苏省建设厅监制

