

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 19 日

天气: 多云

星期: —

气温: 19-31°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查 2-3# 逆变器, 山坡较陡, 要求施工人注意, 机械人员安全。
3. 检查外线架线, 要求登高人员必须系好安全带。
4. 检查 2-3# 箱变高压电缆铺砂盖砖, 要求电缆沟内石块, 杂物清理干净, 铺砂层电缆整理好再铺砂盖砖, 最后回填。
5. 要求现场人员佩戴好安全防护用品。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司江苏华能建设
工程集团有
限公司江苏卓越新
能建设工程
有限公司

1. 光伏用 2# MC4 插头压接, 逆变器, 汇流箱电缆整理, 桥架安装, 逆变器, 汇流箱电缆敷设完成。
2. 1# 支架基础浇筑, 支架, 组件安装, 2-1# 箱变基础浇筑, 油池浇筑, 主接地网敷设, 2-3# 场平, 一号控制柜, 钻孔立号钻孔机。
2. 升压站高压开关柜二次接线, 室外控制柜, SVG 接线, 配电柜, 外墙涂料, 照明安装, 污水井管道安装, 综合接地网, 电气安装, 室外场平, 大门台阶砌砖, 铁艺围栏基础, 扎筋支撑。
3. 外线 G24-G30 放线, 剩一根 OPGW 未完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

胡强

徐乙国

记录人:

徐乙国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建