

监 理 日 记()

日期: 2017年06月23日

星期: 五

天气: 雾阵雨转多云

气温: 17-25

工程名称: 新建盐城市洋川镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 要求施工班组戴好安全帽, 山坡施工注意人员机械安全。
3. 检查电气连接处要求绝缘压接牢固。
4. 检查支架基础浇筑, 要求控制好预埋件高度。
5. 检查组件安装要求组件轻拿轻放。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通区
变电有限公司

1. 10KV组件安装 1#、2#、逆变器、汇流箱接线、电波线制作
3#区1x4mm²电缆敷设, 桥架安装。

江苏华建建设
工程集团有限公司

2-1# 支架基础浇筑、支架组件安装 1x4mm²电缆敷设。

江苏华建新
能源建设工程有限公司

2. 二次空电缆挂牌, 通信测控安装调试,
钢圈柱基础支撑。场地平整, 大门砌砖。
配电柜打扫已毕。

其 它 事 项

电力工司外线, 4#区站验收。

本日现场监理人员

刘金堂, 叶强, 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建