

监 理 日 记 ()

日期: 2017年06月28日

星期: 六

天气: 晴

气温: 17-29°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环灵村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视。
2. 审查单桩开工报审资料。
3. 检查支架安装, 要求控制相邻两组与组区高低落差(100mm以内) 螺栓牢固好。
4. 要求施工工人佩戴安全帽, 山坡施工注意材料滑落伤人。
5. 检查现场临时用电, 要求现场电箱按规范要求使用管理。
6. 检查电缆沟及配电箱, 要求沟内及二次室地板下清理干净。电缆整理整齐且固定好。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋能
电力有限公司

1. 1#区组件安装, 电缆从制作, 逆变器汇流箱接线。
3#区 1×4mm² 电缆敷设, 升压架制作安装。

江苏华能
工程集团有
限公司

2-1#支架、组件安装, 1×4mm² 电缆敷设

江苏卓越
新能源工程
有限公司

2-3#箱变支架, 支架基础钻孔 (3台钻孔机)

2. 升压站场区铺设草坪砖, 电缆防火封堵, (一次二次) 通信光缆

1#箱变, 高压柜安装二次, 二次柜调试, 电缆整理, 电缆沟清理。

站内铺设石 围管材料

其 它 事 项

下午安全巡查。

本日现场监理人员 刘金堂 胡强 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

