

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 25 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 12-30°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环善村光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 检查光伏区支架基础灌注, 要求控制好预埋件高度、垂直度, 混凝土振捣密实, 混凝土为C30商混, 要求做好同条件试块。 3. 检查电缆敷设。 4. 要求施工工人佩戴好安全帽, 现场注意物体滑落伤人。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏卓越新能源建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区组件安装, 逆变器汇流箱接线, 3#区电缆敷设, 汇流箱逆变器安装, 电缆头制作, 接线, 视频监控柜基础浇筑。 2. 1#区支架基础灌注(C30商混) 支架组件安装, 2-3#区支架钻孔。 3. 升压站围墙抹灰, 生活区场地铺草砖, 生产区铺碎石。 4. 配电柜自动化控制调试, 综合楼内墙抹腻子。 5. 光伏区碎石砌坎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘金堂 胡强 徐国	
记录人: 徐国	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建