

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017年 08 月 21 日, 星期一		天气:多云, 温度: 20℃~28℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.二期 2-2#, 支架, 组件安装 2.二期南面路面铺路。 3.二期南面组件, 支架到场 (前立柱, 后立柱斜梁, 通威 TW270PW-60 多晶组件, 取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		挖机 3 台 吊车一台 铲车 1 台 9 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1.二期 2-2#, 支架, 组件安装 2.二期南面路面铺路。 3.二期南面组件, 支架到场 (前立柱, 后立柱斜梁, 通威 TW270PW-60 多晶组件, 取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		65% 20%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		

/	/	/	/
---	---	---	---

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效



工地巡视 20170821

本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红
--------	-------------

