

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 08 月 24 日, 星期四		天气:晴, 温度: 19℃~29℃,风向: 东南风: 风力:2~3 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南村镇环秀村修施工道路。 3.二期道庄村场平, 打桩。 4.二期南岭上村因土地纠纷停工。 5.二期支架热镀锌, 电缆到场 (取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		9 人 挖机 3 台 吊车 1 台 铲车 1 台 打桩机一台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1 二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2 二期南村镇环秀村修施工道路。 3.二期道庄村场平, 打桩。 4 二期南岭上村因土地纠纷停工。 5.二期支架热镀锌, 电缆到场 (取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		80% 75% 20%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效



工地巡视 20170824

本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红
--------	-------------

