

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 08 月 28 日, 星期一		天气:多云, 温度: 14℃~20℃,风向: 东北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南村镇环秀村修施工道路。 3.二期道庄场平, 打桩, 浇筑。 4.二期南岭上村场平, 打桩, 浇筑。 5.二期檩条到场(取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		9 人 挖机 6 台 吊车 1 台 铲车 1 台 15 人 打桩机 4 台 6 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南村镇环秀村修施工道路。 3.二期道庄场平, 打桩, 浇筑。 4 二期南岭上村场平, 打桩, 浇筑。 5.二期檩条到场(取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患)		92% 87% 30% 40%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
江苏卓越新 能建设有 限公司	二期南岭上村	打桩, 浇筑, 砼桩	有人往桩内填土, 造成严重质量隐患	土建质量标准	现场协调, 下发通知单

四、监理工作情况				
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/
五、签发监理文件台账				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	
/	/	/	/	
六、之前问题整改复查情况				
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效	
南岭上村	有人往桩内填土，造成严重质量隐患	还有少许这种情况	施工单位真在加强整改	





工地巡视 20170826

本日监理人员

刘金堂 李保君 王安红