

监 理 日 记()

日期: 2017年3月4日

星期: 六

天气: 雾转多云

气温: 1~14°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况熟悉图纸
编写监理资料施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

光伏区围栏基本完成搭建剩余100m.缺材料.

江苏华能
建设工程有限公司
集团有限公司

综合措、开关站场平已完成。

进场道路已修通。

其
它
事
项项目部临建搭建
外线勘察地形
地下为采空区.目前施工用水只能用车往山上运水.

本日现场监理人员

贺磊磊 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 5 日

天气: 多云

气温: -1-13°

星期: 日

工程名称: 新建苏城市泽阳县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况熟悉图纸、
编制监理文件资料施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

临建搭建

江苏华能
建设工程集
团有限公司其
它
事
项

项目临时用电设施准备。

本日现场监理人员

贺磊磊 徐玉国

记录人: 徐玉国

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 6 日

天气: 程转晴

星期: 一

气温: -2 ~ 12°

工程名称: 新建苏城市泽阳县南镇村环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况熟悉图纸
编制监理资料施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
送变电有限
公司

临建搭建

江苏华能
建设工程
集团有限公司其
它
事
项

四个集电箱进场。

本日现场监理人员

贺磊磊 徐卫田

记录人: 徐卫田

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

天气: 晴
气温: -2-12°

日期: 2017年3月7日

星期: 二

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环孝村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编写监理资料 2. 道庄村租房入住.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通 安电力有限公司 江苏华能建 设工程集团 有限公司	施工内容及进度 1. 项目部临时建筑施工 2. 本工程临时用电线路施工, 电线杆运抵现场
其 它 事 项		
本日现场监理人员 <u>贺磊磊 徐建国</u>		
记录人: <u>徐建国</u>		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2-12°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 熟悉图纸, 现场文件资料表式整理(部分为业主提供)
2. 检查围档安装情况.
3. 监理办公室. 办公桌椅到位, 打扫并整理办公室.
4. 接收施工图纸2份

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

项目临时用电线路架设.

江苏华能建
设工程集团
有限公司其
它
事
项

本日现场监理人员

贺磊磊. 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 9日

星期: 10

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇, 环晋村光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 0~16°

监 理 工 作 情 况	1. 监理办公室墙面布置完成。 2. 整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通 送变电有限 公司 江苏中能 建设工程集 团有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区施工单位领导到场视察现场。 2. 项目部集装箱用电线路敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 贺磊磊 徐卫国		
记录人: 徐卫国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 10 日

天气: 多云转阴

星期: 五

气温: 5~15°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	编写整理资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山西晋通 送变电有限 公司 江苏华能 建设工程集 团有限公司	集装柜用电线路敷设 11.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		贺磊磊 徐卫刚
记录人: 徐卫刚		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

天气: 阴
气温: 3~11°

日期: 2017年 3月 11日

星期: 六

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环孝村光伏发'电'项目

监 理 工 作 情 况	1. 见证外线交托. 2. 上报业主. 整理项目即成立文件. 与监理规划. 3. 收到业主提供 监理合同 与外线合同. (外线的未盖章)	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通 送变电有 限公司. 江苏华能 建设工程集 团有限公司	施工内容及进度 1. 10KV 临时用电线路立线杆. 2. 外线交托. 3. 项目部大门安装完毕.
其 它 事 项		
今日现场监理人员 贺磊磊 徐卫国		
记录人: 徐卫国		
总监 (总监代表):		

江苏省建设厅



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记

工 程 名 称：新建晋城市泽州县南村镇，环秀村光伏项目

监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师：任仲峰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记 ()

天气: 多云

气温: -1~9°

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 一

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 参加第一次工地例会。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送 变电有限公司 江苏华能建 设工程集团有 限公司	施工内容及进度 1. 10KV线路立杆 安装金具 2. 光伏区组件支架基础放点
其 它 事 项		
本日现场监理人员 徐红磊 徐国		
记录人: 徐国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建