

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月30 日

星期: 日

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇光伏发电项目

天气: 晴
气温: 14-30°

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 检查配电柜二次室回填, 同时清除大石头, 分层回填夯实
3. 检查配电柜设备基础接线.
4. 检查光伏区施工, 要求安装暂停施工, 防止上下与灌注桩交叉施工.
5. 检查支架基础灌注, 灌注量是否满足规范要求, 现场通知施工单位项目经理.
6. 外线 G6 砼浇筑旁站.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋能
发电有限公司

江苏中能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区箱变基础 3# 支模.
2. 支架基础灌注 298 个 支架组装 20 组 组件吊装 4 组
3. 综合楼支模.
4. 配电柜一次室设备基础接线. 二次室回填. 女儿墙砌砖
5. 避雷针基础扎筋. 物料库基础支模.
6. 升压站内场平回填 挖机一台.
7. G6 基础砼浇筑. G32 基础开挖. G5 G34 支模.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐乙国

记录人: 徐乙国

总监 (总监代表):