

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 08 日

星期: 10

天气: 小雨转晴

气温: 16-25°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 识场巡放
2. 检查同用水池钢筋绑扎符合要求 浇筑混凝土浇筑旁站.
3. 参加业主召开关于材料归槽要求培训会议.
4. 检查现场预埋件浇筑, 要求施工单位严格按照设计图纸要求施工. 控制好预埋件外露尺寸.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送变电有限公司

1. 光伏用区域 1x4m² 光伏电缆敷设, 支架基础人工挖孔.
2. 井架基础预埋件浇筑.

江苏中能建设工程集团有限公司

2. 站内控制电缆敷设, 升压站围墙砌砖. 同用水池底板浇筑. 构架间导线安装, 水罐房地坪浇筑, 综合楼卫生间贴墙砖.

江苏中能建设工程集团有限公司

3. 外线 G1 到升压站架构导线安装.

4. 杆架支架制作.

其 它 事 项

站内电缆到货卸车

本日现场监理人员

贾磊磊. 徐巴图

记录人: 徐巴图

总监 (总监代表):