

监 理 日 记()

日期: 2017年3月20日

星期: 一

天气: 多云

气温: 2-13°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇, 环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 2. 升压站放线检查, 位置, 尺寸没有问题. 3. 召开工程例会.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送 变电有限公司 江苏华能建 设工程集团 有限公司	施工内容及进度 1. 升压站 定位放线. 2. 光伏区修路 (北区, 挖机一台) 3. 光伏区桩基放点, 2# 4# 5# 区域 2台GPS. 4. 光伏区 1#, 4#, 5# 区域 钻孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 贺磊磊, 任卫刚		
记录人: 任卫刚		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

