

监 理 日 记()

日期: 2017年3月21日

天气: 阴

星期: 二

气温: 3-11°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 质量安全大检查, 并参加会议出会议纪要。
3. 召开每天工程例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通建
电有限公司
江苏华能建
设工程集团
有限公司

1. 升压站出线放线完成。
2. 光伏区桩基定位放点 750个 累计 3250个。
3. 光伏区桩基钻孔 200个 累计 1150个 三台钻机。
4. 光伏区修路 一台挖机 (北区桩基修通)

其
它
事
项

本日现场监理人员

樊磊磊 徐卫明

记录人: 徐卫明

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建