

监 理 日 记()

日期: 2017年3月23日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 1-5°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 召开工程例会
3. 升压站基础开挖, 询问现场技术员, 挖伴标高下降400mm

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区道路施工 挖机一台(225型)
2. 钻孔桩施工(丰源公司, 桩施工数量估计在3000个左右, 担心
钻完后结不到帐)

江苏华能建
设工程集团
有限公司

3. 升压站基础开挖 (60挖机一台)
4. 10kV临电线路立杆

其
它
事
项

本日现场监理人员

贺磊磊 - 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):