

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 24 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 2-13°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 参加关于工程进度滞后问题讨论专题会 3. 召开工程例会 4. 收到光伏区施工进度计划节点资料一份, 并进行审查 (只是一个简单时间节点)		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	山西晋通送 变电有限公司 江苏华能建 设工程集团 有限公司	1. 光伏区道路施工 挖机台 2. 光伏区桩基放点 3. 北区钻孔 桩基 钻孔 (一台钻机前天坏今天修好) 4. 升压站基础开挖 (25型挖机, 小挖机挖不动)	
其 它 事 项	南区钻孔机准备撤场, 考虑后期大部孔打不了。承包单位已联系钻孔机械 今天晚上就能到2台。		
本日现场监理人员			
记录人:		总监 (总监代表):	