

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-16°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 召开每周质量、安全大检查.
3. 召开工程例会.
4. 检查 1#、2# 箱变基础开挖, 符合要求.
5. 升压站基础 标高复测, 符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区: 南区、北区各一台箱变施工. 钻孔 15 处. 计 1950
2. 北区一台挖机场平, 两台挖机修光伏区道路. 完成 98%.

江苏华能建
设工程集团
有限公司

3. 1#、2# 箱变基础清坑.
4. 升压站基础清坑, 配电柜已完成清坑.
5. 10kV 线路架线.

其
它
事
项

本日现场监理人员

贺磊磊 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):