

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 6-18°

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查
2. 检查综合柜基础开挖清坑, 深度符合要求
3. 召开每周工程例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
区变电有限
公司

江苏中能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区钻孔 150个 2台钻机 计2100个
2. 光伏区钻孔 200个 计4200个
3. 箱变基础开挖2个, 2台挖机, 场平一台挖机
4. 光伏站基础清坑
5. 110KV线路基础开挖, 完成一基。
6. 10KV临电线路接线安装。

其
它
事
项

甲供材料(过梁)到货一车。

本日现场监理人员

贺磊磊 徐国

记录人:

徐国

总监(总监代表):