

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 30日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 5-14°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 审查外线单位上报资料.
3. 召开每天工程例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
送变电有限公司

1. 光伏区 2台钻机钻孔. 下午休息.
2. 5#箱变基础开挖 (2台挖机) 场平一台挖机 下午休息.
3. 4#柜基础. 清坑. 支模. 浇筑混凝土浇筑完成.
4. 10KV线路塔基开挖. 25#、27#完成. 3台挖机.
5. 10KV变压器围栏防护栏.

江苏中能建
设工程集团
有限公司其
它
事
项

支模到货 3车.

本日现场监理人员

贾磊磊 (徐卫刚)

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):