

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 1日

天气: 多云

星期: 六

气温: 3-18°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 检查 35kV 配电柜基础钢筋符合要求.
检查 35kV 配电柜基础模板. 综合柜基础模板. 符合要求.
3. 混凝土浇筑旁站检查.
4. 提醒钻孔人员注意安全, 当心机械侧滑.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司江苏华能建
设工程集团有
限公司

1. 光伏区支架基础钻孔 16#, 2# 钻机. 累计 2250 个.
2. 6# 箱变基础开挖完成, 场区道路修整. 三台挖机.
3. 升压站 35kV 配电柜基础钢筋绑扎, 支撑, 综合柜支撑. 混凝土浇筑.
混凝土泵车一台. 振动棒一台.
4. 光伏区支架基础放点 200 个. 累计 5000 个.
5. 外线基础开挖. 24#, 16#, 1#, 14#. 三台挖机. 14# 开挖完成.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐卫田

记录人: 徐卫田

总监 (总监代表):