

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 6-17°

工程名称: 新建城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 组织每周质量、安全大检查并召开例会。
3. 检查基础桩基。
4. 召开每周例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
送变电有限
公司

江苏华能
建设工程
集团有限公司

1. 光伏桩钻孔机、钻机 计 3460 个
2. 光伏区 2 台挖机场平。
3. 箱变基础、支架、打混凝土垫层, 完成 6 个。C10 砼。
4. 10# 20# 塔基开挖完成, 累计开挖 17 基, 完成 15 基。
5. 配电楼满堂架搭建, 柱钢筋绑扎完成。
6. 综合楼回填, 钢筋绑扎。
7. 主变、SVG、110KV 成套设备基础开挖完成。

其
它
事
项

电缆到货 2 车。

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐卫明

记录人: 徐卫明

总监 (总监代表):