

监 理 日 记

日期: 2017年4月12日

星期: 三

天气: 多云

气温: 8~20

工程名称: 新晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 外线塔基11# 13# 钢筋验收合格。混凝土浇筑旁站。C20砼。 3. 现场要求工人佩戴好安全帽。登高人员系好安全带。 4. 召开每周监理例会。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区钻孔200个。计3660个 2台钻机 场平2台挖机。 2. 箱变基础底板扎钢筋。 3. 11#、13#塔基浇筑完成。 4. 配电接支梁底板模。 5. 主变、SVG、110成套设备基础开挖完成 垫层支模。
其 它 事 项	2车电缆卸车。 综合进砖一车。砂一车。	
本日现场监理人员	刘金堂 贺磊磊 徐卫国	
记录人:	徐卫国	
	总监 (总监代表):	