

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 13 日

星期: 一

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 9-23°

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 要求施工人员戴好安全帽, 登高人员系好安全带. 2. 检查综合砌砖, 要求砖头用水润湿. 3. 混凝土浇筑旁站. 4. 检查基础钢筋、模板, 符合要求. (1# 2# 6# 箱变基础, 9# 11# 12# 13#) J25 钢筋、模板验收合格 明天浇筑.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通 变电有限公司 江苏华能建 设工程集团 有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区钻孔 300φ 计 3960 2台钻机. 场平 3台挖机. 2. 箱变基础 1# 2# 6# 钢筋绑扎; 底板支撑, 底板砼浇筑. C30商品 3. 箱变楼顶板支撑, 钢筋加工. 4. 综合楼砌砖. 5. 1# 2# SVG 主变, 110 成套设备基础垫层浇筑. C15 商品 6. G12# G24# 基础砼浇筑完成. G14# G17# 底板砼浇筑完成. G25# 扎筋、支撑完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘金堂 贺磊磊 徐卫田	
记录人: 徐卫田	总监 (总监代表):	