

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 17 日

天气: 晴

气温: 11-24°

星期: 一
工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视 检查配电楼梁钢筋、钢筋搭接不符合规范要求整改, 已整改, 综合楼回填, 要求按设计要求进行回填, 清出大石块分层夯实。
2. 配电楼满堂架加固不符合规范要求, 下整改通知单。
3. 召开每天工程例会。
4. 主变基础砼浇筑旁站。
5. 外线巡视, G14基础浇筑旁站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区钻孔300个 计4800个, 2台钻机, 场平台挖机。
2. 箱变基础支模1#、2#完成, 3#、4#、5#底板支模完成。
3. 配电楼顶板钢筋绑扎, 预埋管敷设。

江苏华能建
设集团有限公司
工程

4. 综合楼回填至±0, 挖机台。
 5. 主变基础混凝土浇筑全部完成。
 6. 外线基础G8、G15开挖, G15、扎筋支模完成, G14浇筑完成。
- 累计开挖21基, 完成18基, 浇筑完成6基。

其 它 事 项

本日现场监理人员 刘金堂 贾磊磊 徐明

记录人: 徐明

总监 (总监代表):