

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: 10-24°

日期: 2017年4月18日

星期: 二

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

1. 检查配电柜钢筋绑扎: 检查配电柜钢筋绑扎, 要求进行加固并架设程腰杆。
2. 组织每周质量、安全大检查及总结会议。
3. 召开每日工程例会。
4. 外线巡视: G17、G22 混凝土浇筑旁站

监 理 工 作 情 况

承包单位	施工内容及进度
山西晋通送变电有限公司	1. 光伏区钻孔 240个 计 4740个 2台钻机, 一台挖机修梯田。
江苏华能建设工程有限公司	2. 3#、4# 箱变基础扎完钢筋。
	3. 配电柜顶板扎钢筋, 管架加固。
	4. 综合楼: 砌砖。
	5. G17、G22 混凝土浇筑完成, G16 底板浇筑, C20 砼。
	6. G8、G2、G23 基础开挖。

施 工 情 况

其 它 事 项

4#区域钻孔机坏

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐213

记录人: 徐213

总监 (总监代表):