

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 8-19

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查配电楼顶板钢筋、模板.
2. 检查箱变基础钢筋、模板.
3. 召开每周监理例会.
4. 外线巡视 G21、G18 底板、砼浇筑旁站.
5. 配电楼、顶板砼浇筑旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通运
变电有限公司江苏华能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区钻孔 340 个计 5380, 2 台钻机, 一台挖机修梯田
2. 3#、4#、5# 箱变基础底板砼浇筑, C30 砼.
3. 配电楼砼浇筑完成, C30 砼 (商混)
4. 综合楼砌砖.
5. 外线: G15、G21、G18 底板浇筑完成.
6. G12、G13 接地埋设及回填, G3 井开挖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐明

记录人: 徐明

总监 (总监代表):