

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7-22°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视: 2. 检查现场钻孔发现部分孔垂直偏差较大, 下质量整改要求凿掉融焊。 3. 检查配电柜顶板保养情况, 盖的薄膜被大风吹跑, 要求各流水进行保养。 4. 外线巡视: G20 底板, G1 基础两腿砼浇筑旁站。 5. 要求现场施工人员佩戴好安全帽, 登高系好安全带, 临时用电要符合规范要求。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区钻孔 240个 计5620个 2台钻机, 场平修梯田 2台挖机 2. 1#、2# 箱变基础砼浇筑 C30砼, 发电机台振动棒2台 3. 综合楼不砌砖, 东西两雨蓬支模。 4. 门卫基础支模, SV6基础扎钢筋。 5. G4, G23 开挖, G1埋接地回填, G20底板, G1两腿腿砼浇筑, 3台挖机
其 它 事 项	本日现场监理人员 刘金堂 贺磊磊 徐己国 记录人: 徐己国 总监 (总监代表):	