

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 24 日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 晴

气温: 5-19°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 检查配电楼顶板防水保养情况.
3. 检查外线基础钢筋模板.
4. 要求基坑作业山坡作业防止石块坠落伤人. 山坡作业避免上下交叉作业.
5. 外线基础混凝土浇筑旁站.
6. 召开每天工程例会.
7. 督促施工单位对工程质量做好自检工作.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
山西晋通送变电有限公司	1. 光伏区钻孔 140个 计5760个. 2台钻机, 场平修路2台挖机.
江苏华能建设工程有限公司	2. 箱变基础支模 5#, 6#.
	3. 综合楼砌砖 40#.
	4. 门卫. SVG基础支模; 门卫地面穿扎筋. 110KV成套设备基础扎筋.
	5. 配电楼顶板防水保养.
	6. 围栏刷红白漆.
	7. 外线 G4 开挖. G19. G2. G20 基础砼浇筑.

其
它
事
项

钻孔机进场一台, 北区台钻机坏

本日现场监理人员: 刘金堂, 贺磊磊, 徐乙国

记录人: 徐乙国

总监 (总监代表):