

监 理 日 记()

117

日期: 2017 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 7-22°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 检查 110 SVG, 110 成套设备基础钢筋. 模板, 混凝土浇筑旁站.
3. G1 混凝土浇筑旁站.
4. 光伏区钻孔问题专题讨论会.
5. 升压站临时用电电箱不符合要求, 新电箱已准备好.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区钻孔 304 个 计 6064 个 2 台挖机修坡.

2. 5 号箱变基础支模.

3. 综合楼砌砖完成 60%, 雨棚浇筑完成.

江苏华能建设
工程集团有
限公司.

4. 110 SVG, 110 成套设备基础 混凝土浇筑.

5. 外线 G1 混凝土浇筑完成. G4 开挖. G16 扎筋支模.

其
它
事
项

组件到场 2 车

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐国

记录人:

徐国

总监 (总监代表):