

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4 月 23 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 10-26°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 检查组件支架基础预埋件.
3. 5#箱变基础钢筋模板检查, 混凝土浇筑旁站.
4. 外线检查 G16. G19 G23 钢筋模板, 混凝土浇筑旁站.
5. G21 G22 埋设接地. 回填土.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区钻孔 372个 计 6436个 一台挖机(60)修升压站前道路

2. 5#箱变基础浇筑混凝土.

3. 综合楼基础砌砖完成 95%.

4. SVG 基础支模.

5. 升压站前摆放五牌一图立大门.

6. 配电楼混凝土屋面防水保养.

7. 外线 G16. G19. G23. 浇筑混凝土.

G21. G22 埋设接地. 回填.

江苏华能建设
工程集团有限公司

其
它
事
项

组件到场 4车.
光伏区组建支架基础预埋件到货 1000个.

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐玉刚

记录人: 徐玉刚

总监 (总监代表):