

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 24日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 11-25°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇 环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查G18钢筋、模板, 混凝土浇筑旁站.
3. 检查G20接地埋设、回填.
4. 召开每日工程例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

江苏华能建设
工程集团有限公司

1. 光伏区钻孔30个.
 2. 6#箱变基础浇筑完成. 2#区支架撒料.
 3. 综合接砌完成.
 4. 1#正室回填完成; 砌砖20%.
 5. SVG-110成套设备基础支模.
 6. 外线G18浇筑完成. G20接地埋设回填.
- G4.G6开挖.

其
它
事
项

2车组件卸车.

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐乙明

记录人:

徐乙明

总监 (总监代表):