

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 26日

天气: 晴
气温: 7-20°

星期: 三

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 检查组件支架基础灌注情况, 要求更换长振动棒, 振捣到位, 保证质量. 混凝土运输车平驶往斜坡上开.
3. 混凝土浇筑旁站. (光伏区. 升压站SVG. 110成套设备基础) C30商混, 光伏区内每排
4. 外线 G1 基础回填. 埋设接地旁站.
5. 召开每周监理例会.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司江苏华能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区2#区域基础混凝土灌注. 116个. 搅拌机2台 30kW发电机
2. 组件支架1#撒料.
3. 配电楼折模.
4. 综合楼顶板支模.
5. SVG. 110成套设备基础浇筑. C30商混.
6. 110架构基础放线开挖.
7. 外线 G6 开挖 G1 回填.

其 它 事 项

组件到2车.
支架预埋件到4000个

本日现场监理人员

刘金堂 徐卫国 加 王 石
吴 磊 磊

记录人: 徐卫国

总监 (总监代表):