

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 27日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7-21°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查基础浇筑混凝土旁站, 要求振捣到位, 预埋件保证垂直
3. 检查吊车卸货, 要求施工单位配备专人指挥
4. 要求施工现场人员佩戴好安全帽
5. G3-G9-G29 浇筑砼旁站. G1 G2 基础回填旁站.
6. 召开每天工程例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区4H区域钻孔 152个 15台钻机
灌注完成110个, 支架试装一组. 因前后立柱有高度差斜撑无法安装
2. 配电楼楼板拆除完成
3. 综合楼. 门卫顶板支模
4. SV6. 110成套设备基础. 接地引下线焊接. 基础地下部分刷防水
5. G3. G9. G29. 砼浇筑完成. G1. G2基础回填埋设接地.
- G8. G28 扎筋支模. G6. G30开挖

江苏华能建
设工程集团
有限公司

其
它
事
项

组件到2车.
配电楼加气块进场

本日现场监理人员: 刘金堂 贺磊磊 徐卫田

记录人: 徐卫田

总监(总监代表):