

)

26.

星期： 六

天气：晴

气温: $11-28^{\circ}$

工程名称: 运城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

1. 现场巡视。
2. 检查配电接回线，要求去除大石块，分层夯实。
3. 检查光伏区，要求灌注支架基础依照 28# 整改通知书整改后再施工。
4. 要求光伏区施工不能上下交叉作业，支架安装等到基础混凝土达到强度再安装。
5. 要求工人佩戴好安全帽，临时用电按规范使用。
6. 参加光伏区施工困难、设计、施工、建设单位、监理、国家单位协调会。

施工内容及进度

1. 箱变基础出 3#、4# 支腿.
2. 支架基础灌注 310³、支架安装 20 组.

3. 门卫构造柱支模、顶板扎筋。
4. 配电楼砌女儿墙、设备基础打垫层。
5. 110构架基础开挖、支模。
6. 综合楼顶板支模。

7. G28 浇筑完成. G3K GB 扎筋支模. G33 G3/开挖.

其它事项

设计施工. 因工率现场协调钻孔施工困难问题, 结论由施工单位
更换机械设备. 2. 调整地方需重新设计.

本日现场监理人员

2 | 金堂 贺磊磊 徐巳回

记录人: 徐乙国

总监（总监代表）：