

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 2日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12-20°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇东秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 参加昨天专题会议回复的会议
3. 召开每日工程例会
4. 门卫室基础开挖检查, 检查主变放线, SV柜及110成套设备基础放线

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区打孔300个, 计3340个, 2台钻机 场平2台挖机

2. 箱变基础挖层支模

3. 综合楼基础拆模, 回填, 装载机台

4. 门卫室基础开挖, 挖机一台

5. 配电楼基础拆模, 满堂架搭设, 柱钢筋绑扎

6. 外线基础开挖, 4台挖机 今天完成2基, 累计完成10基

江苏华能建
设工程集团有
限公司

其 它 事 项

光伏区石子进场

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐仁国

总监 (总监代表):

记录人: 徐仁国