

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 9-26°

日期: 2017年4月28日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 检查支架基础灌注, 质量不符合要求, 下发整改通知单.
3. 检查配电柜: 110成套设备基础回填, 要求分层回填夯实.
4. 召开每天工程例会.
5. 检查光伏区施工要求山坡上下不能交叉作业.
6. 检查现场工人安全帽, 要求正确佩戴好, 检查现场临时用电, 要求电箱必须做好接地, 电箱由专人负责管理.

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司	山西晋通送变电有限公司	1. 支架基础灌注完成170个. 一台搅拌机 2台装载机. 140个支架撒料. 支架试装10组.
	江苏华能建设工程集团有限公司	2. 110kV室顶板支撑. 扎筋. 综合场顶板支撑. 3. 配电柜回填. 装载机一台. 打夯机一台. 110成套设备基础回填. 110架构基础开挖. 4. G8砼浇筑. G28钢筋模板报验.

其它事项

组件到货2车 计 12车
临时用电下午通电.
外线累计开挖29基. 完成28基. 浇筑完成24基.

本日现场监理人员: 刘金堂 贺磊磊 徐明

记录人: 徐明

总监 (总监代表):