

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月1日

天气: 晴

星期: 一

气温: 12-25°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇光伏发电项目

监理工作情况

1. 现场巡视
2. 审查施工单位资料.
3. 检查二次室基础混凝土浇筑及预埋件,要求预埋件要用混凝土灌实.
4. 检查光伏区施工,要求现场施工人员佩戴好安全帽.
5. 支架基础灌注要求保证质量,并下整改通知书.
6. 升压箱变基础混凝土浇筑旁站.
7. G4混凝土浇筑旁站

承包单位

施工内容及进度

施工情况

- 山西晋通色々有限公司
1. 光伏区箱变基础3#支撑, 4#混凝土浇筑.
 2. 支架基础灌注 2#个, 支架安装 4组, 组件安装 1组.
 3. 门卫女儿墙砌筑, 综合接驳板支撑.
 4. 配电箱变设备基础支撑, 1#号钩基础支撑.
 5. 主变事故油池开挖.
 6. G4基础浇筑完成, G34浇筑一半.

其它事项

外线铁塔到货 3基(G9#1/G14)
组件固定边压块与组件边框尺寸不配套。

组件安装压块到货

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐卫国

总监(总监代表):

记录人: 徐卫国