

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 14-30

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查支架基础灌注, 要求预埋件必须浇筑垂直, 外露尺寸控制每 15cm
3. 检查升压站设备基础上放线, 防止设备安装
4. 检查升压站主接地网焊接, 及接地网回填
5. 要求现场施工人员戴安全帽, 登高作业系好安全带。
6. 召开每天工程例会, 要求施工单位制定工期计划并按时组织施工, 确保工程顺利完工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

江苏华能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区支架基础预埋件灌注 200 个, 计 3654 个
2. 光伏组件安装 20 组, 计 60 组
3. 升压站主接地网铺设, 总施工人数 48 人
4. 配电楼内墙抹灰, 顶蓬抹腻子, 二楼设备基础焊接, 女儿墙抹灰
5. 主变事故油池支模。
6. 外线组塔, 累计完成 11 基, 施工人数 49 人
7. SVG 吊装到位。

其
它
事
项

SVG 进场 110 成套设备及支架到场。
站用变进场。

本日现场监理人员

贺磊磊 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):