

监 理 日 记

B7

日期: 2017年 5 月 15 日

星期: —

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇东关村光伏发电项目.

天气: 小雨

气温: 11-21°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视, 审查资料.
 2. 检查光伏区钻孔工程量.
 3. 检查升压站主接地网敷设.
- 被事故池池预埋管, 要求做好防腐再埋设.

施
工
情
况

承包单位

山西晋通送
变电有限公司

江苏华能建设
工程集团有
限公司

施工内容及进度

1. 升压站主接地网施工, 主变事故池池钢筋绑扎.
 2. 综合楼卫生间砌砖, 电气施工, 屋顶找坡施工.
 3. 配电柜电缆沟盖板制作, 刷漆.
- 其它区域无施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐国

总监 (总监代表):

记录人: 徐国

江苏省建设厅监制