

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 13-30

日期: 2017年5月16日
星期: 二
工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视。
2. 检查主变事故油池钢板盖板, 检查泵旁站。
3. 检查光伏组件支架基础预埋件灌注, 要求带线浇筑整直。
4. 进行每周质量安全检查, 要求工人正确佩戴安全带, 登高作业时系安全带。
5. 接地沟回填旁站, 要求按填土进行。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区支架安装, 组件安装, 南区预埋件灌注。
2. 升压站主变就位, 事故油池浇筑, 配电楼外墙保温, 二次柜卸车就位, SVG隔离开关安装。

江苏华能建
设工程集团
有限公司

3. 升压站室外电缆沟底板浇筑, 综合柜, 门卫室屋面找坡后保温土结面。
4. 外线组塔, 计14基。

其 它 事 项

光伏区钻孔仍无施工, 没有切实可行方案。

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):