

监 理 日 记()

187

日期: 2017年5月17日

星期: 三

天气: 晴

气温: 16-35°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查支架基础混凝土浇筑
3. 检查组件安装, 要求把支架调到垂直并安装组件
4. 要求现场人员佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带
5. 召开每周工程例会
6. 检查施工单位做好土建交接

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
变电有限公司

江苏华路建
设工程集团
有限公司

1. 光伏区支架基础浇筑, 如板计5054板, 支架安装50组, 计416组, 组件安装50组, 计165组,
2. 光伏区电气接地环网沟开挖, 箱变基础接地环网敷设, 3#、4#箱变吊装就位
3. 升压站室外电缆沟砌砖, 消弧线圈安装, 隔离开关接地刀闸安装
4. 配电柜一次室变压器就位, 外墙保温施工
5. 外线组塔, G1

其
它
事
项

组件进场4车, 计24车, 5.4632MW

本日现场监理人员

刘金堂 贾磊 徐卫明

记录人:

徐卫明

总监 (总监代表):